

**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Ruang rapat Kantor Lurah Sempidi di Kecamatan Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Cipta Karya Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	I Nyoman agus Satwika Ariada, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	CV. Karya Untung Jaya
5	Nama Konsultan Pengawas	CV. Bali Cipta Laras
6	Nilai Kontrak	Rp. 1.200.340.000,-
7	Jangka waktu	210 hari Kalender
	Mulai	4 Mei 2016
	selesai	29 Desember 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : III BULAN KE : I	7,133%	10,650%	+3,320

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembuatan Senderan Draenase dan Trotoar Ruas jalan Buduk - Abianbase di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	PT. Catur Harapan Utama
5	Nama Konsultan Pengawas	PT. Kencana Adhi Karma
6	Nilai Kontrak	Rp. 11.711.220.000
7	Jangka waktu	240 hari Kalender
	Mulai	4 April 2016
	selesai	1 Desember 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VIII BULAN KE : II	6,439%	8,984%	+ 2,545 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Drainase Br. Uma Tegal Desa Buduk di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	CV. Merta Ayu
5	Nama Konsultan Pengawas	CV. Adhi Guna Karma Konsultan
6	Nilai Kontrak	Rp. 1.029.002.759,-
7	Jangka waktu	150 hari Kalender
	Mulai	20 April 2016
	selesai	21 September 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : V BULAN KE : II	12,071%	24,423%	+ 12,352 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Draenase Br. Pasekan Desa Buduk di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	CV. Intan Karya
5	Nama Konsultan Pengawas	CV. Graha Undagi
6	Nilai Kontrak	Rp. 1.128.962.000,-
7	Jangka waktu	150 hari Kalender
	Mulai	20 April 2016
	selesai	21 September 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : V BULAN KE : II	7,123%	7,364%	+ 0,241 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Peningkatan Jalan Ruas Br. Pengembungan - Pererenan di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	PT. Makura Cipta Indah
5	Nama Konsultan Pengawas	PT. Kencana Adhi Karma
6	Nilai Kontrak	Rp. 1.538.542.000,-
7	Jangka waktu	120 hari Kalender
	Mulai	5 April 2016
	selesai	2 Agustus 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VI BULAN KE : II	13,609%	15,440%	+ 1,831 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Drainase dan Trotoar Br. Selat Beringkit Desa Mengwitani di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	PT. John dan Ro
5	Nama Konsultan Pengawas	CV. Werdi Laksana
6	Nilai Kontrak	Rp. 2.116.596.000,-
7	Jangka waktu	180 hari Kalender
	Mulai	4 April 2016
	selesai	30 September 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VII BULAN KE : II	32,250%	36,080%	+ 2,830 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Peningkatan Jalan Nakula desa Sobangan di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	CV. Adi Gandha
5	Nama Konsultan Pengawas	CV. Werdi Laksana
6	Nilai Kontrak	Rp. 1.363.819.078,-
7	Jangka waktu	120 hari Kalender
	Mulai	6 April 2016
	selesai	3 Agustus 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VII BULAN KE : II	12,620%	18,186%	+ 5,566 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Draenase Br. Pempatan Sembung - Balangan di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	PT. Catur Harapan Utama
5	Nama Konsultan Pengawas	PT. Kencana Adhi Karma
6	Nilai Kontrak	Rp. 2.511.738.775,-
7	Jangka waktu	150 hari Kalender
	Mulai	6 April 2016
	selesai	2 September 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VII BULAN KE : II	10,160%	5,660%	- 4,500 %

**FOTO KEGIATAN**





**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Draenase dan Trotoar Ruas Jalan Mengwi - Blahkiuh di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	PT. Megatama Karya
5	Nama Konsultan Pengawas	PT. Kencana Adhi Karma
6	Nilai Kontrak	Rp. 3.367.317.897,-
7	Jangka waktu	180 hari Kalender
	Mulai	11 April 2016
	selesai	7 Oktober 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VI BULAN KE : II	14,714%	14,917%	+0,200 %

**FOTO KEGIATAN**



**FOTO HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**  
**TIM PENGENDLIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016**

**URAIAN DOKUMEN KONTRAK**

1	Nama Kegiatan	Pembangunan Jembatan Anggunan - Pura Ntegana di Kec. Mengwi
2	Nama SKPD	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung
3	Nama PPK / PPTK	Sang Nyoman Oka Permana, ST.
4	Nama Pelaksana Kegiatan	CV. Adi Gandha
5	Nama Konsultan Pengawas	PT. Kencana Adhi Karma
6	Nilai Kontrak	Rp. 2.258.175.000,-
7	Jangka waktu	240 hari Kalender
	Mulai	12 April 2016
	selesai	7 Desember 2016

**REALISASI PELAKSANAAN:**

NO	TANGGAL MONITORING TPPP	PROSENTASE		
		RENCANA	REALISASI	DEVIASI
1	TANGGAL : 26 Mei 2016 MINGGU KE : VI BULAN KE : II	2,586%	3,761%	+1,175 %

**FOTO KEGIATAN**

